

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年11月29日

計画の名称	多久市における2024年佐賀国スポ・全障スポ開催に向けた都市公園の整備等【重点】												
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	多久市												
計画の目標	多久市中央公園は多久市のスポーツ拠点となっている都市公園であり、2024年に開催される佐賀国スポの弓道競技会場に内定している。 国スポ開催に向け公園を拡張し弓道場新設等を実施することで、国スポ開催を契機に安全で快適な運動公園として公園利用者の増加やスポーツに親しむ機会の増加を図り、スポーツを通じた地域活性化を目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,313	A	1,313	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値	最終目標値 (R5末)
1	多久市中央公園における各施設の年間利用者数を60,000人(H30)から70,000人(R5)に増加する。 多久市中央公園における各施設の年間利用者数を調査する。 現在値(H30) × 116.7% = 目標値(R5)	60000人	人	70000人
2	多久市中央公園で開催されるスポーツ大会等の年間開催数を160件(H30)から210件(R5)に増加する。 多久市中央公園で開催されるスポーツ大会等の年間開催数を調査する。 現在値(H30) × 131.3% = 目標値(R5)	160件	件	210件

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	多久市	直接	多久市	-	-	都市公園事業(中央公園)	弓道場新設等	多久市						1,313	1.2	-	
												小計						1,313		
												合計							1,313	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 多久市都市建設課において事後評価を実施	事後評価の実施時期 事業完了後
	公表の方法 多久市のホームページにおいて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	多久市中央公園をさらなるスポーツの拠点として公園整備を行ったことで、2024年佐賀国民スポーツ大会の弓道競技を開催することができた。また、これを契機に多くの方に来園していただき、スポーツを楽しんでいただいております。運動公園としての機能を発揮しているところである。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も公園利用者の促進を図り、スポーツを通しての健康増進やこの公園を拠点とした地域活性化を目指していく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	70000人	国民スポーツ大会開催を契機に多久市におけるスポーツの拠点としての公園整備ができ、スポーツを楽しむ方が増加し、目標を達成することができた。
	最終実績値	100017人	
2	最終目標値	210件	新型コロナウイルス感染症の影響により各種競技の大会自体が減っていることが主な要因と考えられ、目標達成には至っていないが、今後さらなる利活用に向け取り組んでいきたい。
	最終実績値	188件	